

गण्डकी प्रदेश सरकार  
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय  
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय  
नवलपरासी (ब.सु.पू.), नेपाल  
जिल्लागत प्रगति २०८१/८२

क्र. स	कार्यालय	चालु प्रदेश			पुँजीगत प्रदेश			पुँजीगत संघ सशर्त			विशेष अनुदान			पुँजीगत जम्मा			कुल जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %
१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपुर	१४१००.०		०.००	१९००००		०.००	०	०	०.००	४५०००.००	०.००	०.००	२३५०००	०	०.००	२४९१००	०	०.००
		१४१००.०	०.००	०.००	१९००००	०	०.००	०	०	०.००	४५०००	०	०.००	२३५०००	०	०.००	२४९१००	०	०.००

यस आ.व. २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति सारांश

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी (व.सु.पु)

क्षेत्र: सिंचाई र नदी नियन्त्रण

क्र.सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	खर्च शिर्षक	कुल योजना सङ्ख्या	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट	प्रथम त्रैमासिक बजेट	आ.व. २०८१/८२ को खर्च	प्रथम त्रैमासिक प्रगति		बार्षिक प्रगति		कैफियत
							भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	
१	सिंचाई योजना निर्माण कार्यक्रम	३११५५	५७	१३९२००.००	१५४००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२	विशेष अनुदानका कार्यक्रम	३११५४	१	४५०००.००	२२५००.००	३८८०.६८	२०.००	१७.२४	१०.०१	८.६२	
३	नदी नियन्त्रण कार्यक्रम	३११५४	१७	४६८००.००	७७२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४	आपतकालीन बाढीपहिरो तथा जलस्रोत सम्बन्धी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य	३११५४	१	४०००.००	८००.००	०.००	१९०.०२	०.००	३८.०१	०.००	
	<b>जम्मा:</b>		<b>७६</b>	<b>२३५०००.००</b>	<b>४६४२०.००</b>	<b>३८८०.६८</b>	<b>१२.९७</b>	<b>८.३५</b>	<b>२.५७</b>	<b>१.६५</b>	
	<b>चालु (प्रदेश) जम्मा:</b>			<b>१४१००.००</b>	<b>३८३२.००</b>	<b>२७१७.३५</b>	<b>०.००</b>	<b>७०.९१</b>	<b>०.००</b>	<b>१९.२७</b>	
	<b>कुल जम्मा:</b>			<b>२४९१००.००</b>	<b>५०२५२.००</b>	<b>६५९८.०३</b>	<b>१२.९७</b>	<b>१३.१२</b>	<b>२.५७</b>	<b>२.६४</b>	